

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成 27 年 7 月度）

対象期間：平成 27 年 8 月 1 日 ~ 平成 27 年 8 月 31 日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

1 残余容量(年度末時点)【規十二条の七の二 七八、規十二条の七の五 六八】

測量年月日	平成 27 年 4 月 23 日
残余容量	403,195 m ³

2 展開検査の実施状況【規十二条の七の二 七二、規十二条の七の五 六二】

実施回数	363 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	H27.7月分 問題なし

3 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回)

【規十二条の七の二 七六及びハ、規十二条の七の五 六六及びヘ】

採取場所	第1工区(埋立終了) 浸透水集水ピット
採取年月日	平成 27 年 7 月 24 日
検査結果が得られた日	平成 27 年 8 月 5 日
BOD ^{※1}	5.7 mg/l 基準値 20 mg/l以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}	平成 年 月 日

採取場所	第2工区(埋立作業中) 浸透水集水ピット
採取年月日	平成 27 年 7 月 24 日
検査結果が得られた日	平成 27 年 8 月 5 日
BOD ^{※1}	3.9 mg/l 基準値 20 mg/l以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}	平成 年 月 日

* 第1工区 埋立容量 267, 238m³ 埋立開始 平成 8年1月 埋立終了 平成22年3月

* 第2工区 埋立容量 474, 118m³ 埋立開始 平成22年3月 現在 埋立作業中

※1 BOD, CODいずれかを記載すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

4 水質検査の実施状況と措置(年1回)【規十二条の七の二 七七及びハ、規十二条の七の五 六六及びヘ】

熊本市産業廃棄物処理指導要綱 平成7年12月版第17条別表第3水質検査の項目回数及び方法(年2回、5,11月実施)

採取場所	地下水		浸透水	
	No1(上流)	No3(下流)	第1工区	第2工区
採取年月日				
検査結果が得られた日				
検査項目				
検査結果				
異状の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}				

5 施設の点検(定期的)【規十二条の七の二 七〇、規十二条の七の五 六〇】 月1回巡回点検

点検年月日	土えん堤、集排水施設、沈砂池、調整池 フェンス、看板等		
	土えん堤	集排水、沈砂池、調整池	フェンス、看板、その他
平成 27 年 7 月 1 日	平成 27 年 7 月 17 日	平成 27 年 7 月 17 日	
異状の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}	平成 27年7月 1日 6月30日深夜より大雨のため、処理場西側 土堰堤西側 2カ所 表土が崩落した。7月1日 現場をブルーシート、等で覆い、土嚢等固定して復旧した。	平成 年 月 日	平成 年 月 日

特記事項

- ① 6月30日深夜より大雨 処理場西側 土堰堤 外側 2カ所 多量の水を含み表土が流失した。7月1日 現場をブルーシートで覆い、杭 土嚢で固定した。流れでた土砂は、撤去した。復旧工事は、梅雨明け後 現場が乾燥し、重機等が投入可能になる8月後半実施予定。
- ②7月16日 台風11号 来襲予定で台風対策実施した。台風による被害無し