

株式会社 八木運送植木処理場

【法第十五条の二の三、法第十五条の二の四】

作成日：平成 28 年 4 月 26 日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成 28 年 3 月度）

対象期間：平成 28 年 3 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

1 残余容量(年度末時点)【規十二条の七の二 七八、規十二条の七の五 六八】

測量年月日	平成 27 年 4 月 23 日
残余容量	403,195 m ³

2 展開検査の実施状況【規十二条の七の二 七二、規十二条の七の五 六二】

実施回数	427 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日	H28.3 廃棄物 問題なし

3 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回)

【規十二条の七の二 七ホ及びハ、規十二条の七の五 六ホ及びヘ】

採取場所	第1工区(埋立終了) 浸透水集水ピット
採取年月日	平成 28 年 3 月 5 日
検査結果が得られた日	平成 28 年 3 月 17 日
BOD ^{※1}	4.1 mg/ℓ 基準値 20 mg/ℓ以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその 内容 ^{※2}	平成 年 月 日

採取場所	第2工区(埋立作業中) 浸透水集水ピット
採取年月日	平成 28 年 3 月 5 日
検査結果が得られた日	平成 28 年 3 月 17 日
BOD ^{※1}	1.0未満 mg/ℓ 基準値 20 mg/ℓ以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその 内容 ^{※2}	平成 年 月 日

* 第1工区 埋立容量 267, 238m³ 埋立開始 平成 8年1月 埋立終了 平成22年3月

* 第2工区 埋立容量 474, 118m³ 埋立開始 平成22年3月、現在 3層目埋立作業中

※1 BOD, CODいずれかを記載すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

4 水質検査の実施状況と措置(年1回)【規十二条の七の二 七ホ及びハ、規十二条の七の五 六ホ及びヘ】

熊本市産業廃棄物処理指導要綱 平成7年12月版第17条別表第3水質検査の項目回数及び方法(年2回、5,11月実施)

	地下水	浸透水
採取場所		
採取年月日		
検査結果が得られた日		
検査項目		
検査結果		
異状の有無		
必要な措置を講じた 年月日とその内容 ^{※2}		

5 施設の点検(定期的)【規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ】 月1回巡回点検

	土えん堤、集排水施設、沈砂池、調整池 フェンス、看板等		
	土えん堤	集排水、沈砂池、調整池	フェンス、看板、その他
点検年月日	平成 28 年 3 月 14 日	平成 28 年 3 月 14 日	平成 28 年 3 月 14 日
異状の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた 年月日とその内容 ^{※2}	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

特記事項

処理場内 5カ所 騒音、振動測定 3月12日 実施 基準値未滿
場内巡回、安定型施設 問題なし。3月14日 実施
①稼働日数 26日間
②埋立区域 2工区(新処理場) 3層目