

株式会社 八木運送植木処理場

【法第十五条の二の三、法第十五条の二の四】

作成日：平成 29 年 11 月 17 日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成 29 年 10 月度）

対象期間：平成 29 年 10 月 1 日 ~ 平成 29 年 10 月 31 日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

1 残余容量(年度末時点)【規十二条の七の二 七八、規十二条の七の五 六八】

測量年月日	平成 29 年 4 月 5 日
残余容量	364,852 m ³

2 展開検査の実施状況【規十二条の七の二 七二、規十二条の七の五 六二】

実施回数	379 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	H29.10廃棄物 問題なし

3 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回)

【規十二条の七の二 七六及び七、規十二条の七の五 六六及び七】

採取場所	第1工区(埋立終了) 浸透水集水ピット
採取年月日	平成 29 年 10 月 7 日
検査結果が得られた日	平成 29 年 10 月 23 日
BOD ^{※1}	4.9 mg/l 基準値 20 mg/l以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}	平成 年 月 日

採取場所	第2工区(埋立作業中) 浸透水集水ピット
採取年月日	平成 29 年 10 月 7 日
検査結果が得られた日	平成 29 年 10 月 23 日
BOD ^{※1}	1.0未満 mg/l 基準値 20 mg/l以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}	平成 年 月 日

*第1工区 埋立容量 267,238m³ 埋立開始 平成 8年1月 埋立終了 平成22年3月

*第2工区 埋立容量 474,118m³ 埋立開始 平成22年3月、現在 3層目埋立作業中

※1 BOD, CODいずれかを記載すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

4 水質検査の実施状況と措置(年1回)【規十二条の七の二 七六及び七、規十二条の七の五 六六及び七】

熊本市産業廃棄物処理指導要綱 平成7年12月版第17条別表第3水質検査の項目回数及び方法(年2回、5,11月実施)

採取場所	地下水		浸透水	
	No1(上流)	No3(下流)	1工区(旧処理場)	2工区(新処理場)
採取年月日				
検査結果が得られた日				
検査項目				
検査結果				
異状の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}				

5 施設の点検(定期的)【規十二条の七の二 七〇、規十二条の七の五 六〇】 月1回巡回点検

点検年月日	土えん堤、集排水施設、沈砂池、調整池 フェンス、看板等		
	土えん堤	集排水、沈砂池、調整池	フェンス、看板、その他
平成 29 年 10 月 31 日	平成 29 年 10 月 31 日	平成 29 年 10 月 31 日	平成 29 年 10 月 31 日
異状の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

特記事項

- 埋立区域 新処理場(2工区) 3層目
- 稼働日数 25日/月
- 10/10 処理場内 5カ所 騒音、振動測定実施した。すべて地点で基準値以下でした。
- 10/31 場内巡回し異常なし。台風21号 10/21,台風22号10/29 九州東側海上を通過した。処理場内 異常なし。
- 新処理場(2工区) 4層目堰堤工事継続中