

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和 7 年 8 月度）

対象期間：令和 7 年 8 月 1 日 ～ 令和 7 年 8 月 31 日

1-1__維持管理記録簿（安定型）

1 残余容量（年度末時点）【規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ】

測量年月日（ドローンによる測量実施）	令和 7 年 4 月 4 日
残余容量	284,460 m ³

2 展開検査の実施状況【規十二条の七の二 七ニ、規十二条の七の五 六ニ】

実施回数	617 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日	・チップ入りサゲ ングの為持ち帰り ・ガレキに気が付着しているため持ち帰り ・石綿が加に紙付着のため持ち帰り ・ガス陶磁器くずに便器混じりのため持ち帰り

3 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）

【規十二条の七の二 七ホ及び、規十二条の七の五 六ホ及びヘ】

採取場所	第1工区（埋立終了） 浸透水集水ビット
採取年月日	令和 7 年 8 月 6 日
検査結果が得られた日	令和 7 年 9 月 3 日
BOD※1	5.8 mg/l 基準値 20 mg/l以下
異状の有無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその 内容※2	令和 年 月 日
採取場所	第2工区（埋立作業中） 浸透水集水ビット
採取年月日	令和 7 年 8 月 6 日
検査結果が得られた日	令和 7 年 9 月 3 日
BOD※1	1.0 mg/l 未満 基準値 20 mg/l以下
異状の有無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその 内容※2	令和 年 月 日

*第1工区 埋立容量 267,238m³ 埋立開始 平成 8年1月 埋立終了 平成22年3月*第2工区 埋立容量 474,118m³ 埋立開始 平成22年3月、現在 4層目埋立作業中

※1 BOD, CODいずれかを記載すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

4 水質検査の実施状況と措置（年1回）【規十二条の七の二 七ホ及びヘ、規十二条の七の五 六ホ及びヘ】

熊本市産業廃棄物処理指導要綱 平成7年12月版第17条別表第3水質検査の項目回数及び方法（年2回、5,11月実施）

	地下水		浸透水	
	No1(上流)	No3(下流)	1工区（旧処理場）	2工区（新処理場）
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
検査項目				
検査結果				
異状の有無				
必要な措置を講じた 年月日とその内容※2				

5 施設の点検(定期的)【規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ】 月1回巡回点検

土えん堤、集排水施設、沈砂池、調整池 フェンス、看板等			
	土えん堤	集排水、沈砂池、調整池	フェンス、看板、その他
点検年月日	令和 7 年 8 月 18 日	令和 7 年 8 月 18 日	平成 7 年 8 月 18 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた 年月日とその内容※2	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

特記事項

- ① 埋立区域 新処理場（2工区） 4層目
- ② 稼働日数 22日／月 （13～15日夏季休業、30日台風接近の為臨時休業）
- ③ 8 月 6日 浸透水2カ所 月例検査 三計テクノス実施 分析結果 記載の通り
- ④ 8 月 27日 騒音測定 自主測定の実施 結果異常なし
- ⑤